DATOS ODT

Nro Orden : 7022646 Numero Acta : 72713 Código Interno : 386916 Revisión Previa : SI INICIO ORDEN TRABAJO

Fecha Ejecución : 19-06-2019 18:39:13

INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA

Nombre Suscriptor : ANA LUCIA PORTILLA

Dirección : AV ESTUDIANTES CS 228 - AV ESTUDIANTES

- TUMACO

Municipio : TUMACO

Tipo De Uso (Factura Energía) : RE VIVIENDA

Uso Actual (Real) : RESIDENCIAL Tipo De Uso Corresponde : SI

Que Funciona Actualmente? : vivienda

DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI No. Medidor : 050345860

Marca : HOL Año : 2005 Tipo : HLD03 Clase : 2

Lectura Activa (kWh) : 34196.1 Tipo Medidor : MONOFASICO

Tensión : 120 Corriente : 10-60

Adhesivo Laboratorio : 875669

INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA

Se Realiza Prueba de Fuga? : SI Prueba De Fuga Carga Total : 00.0

PKEDIO

Numero De Familias Que La Integran : 1

Numero De Habitantes Vivienda : 5

MEDIDOR

Sin Sello (S) Tapa Principal : SI Sin Sello (S) En Tapa Bornera : SI Sin Sello O Sello Abierto En Caja : SI

PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : pinza VA

Numero Patrón Utilizado : pz-7 Medidor : electromecanico

PRINCIPAL DE EVACETTUR (PRINCIPAL TIE

PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)

Constante : 600

Kd : SI

Corriente (Con Baja Carga) : 5.8

Tensión (V) : 122 Minutos : 0 Segundos : 40

Numero De Vueltas : 5 % Error : 5.99208592

Conforme : SI PRUEBA REGISTRADOR

E Dosificada (Kwh) : 0.110 E Registrador (Kwh) : 0.11

Corriente (A) : 5.8 % Error : 0.76

Conforme : SI

PRUEBA DE ARRANQUE (I<01A)

Corriente (A) : 0.06 Con Fase 1 : SI

FUNCIONAMIENTO SIN CARGA (Giro en vacio)

Conforme : SI

Conforme : SI

CONEXION EN BORNES

PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA

Acometida Ubicación : EXTERNA

Longitud (M) : 28

Cable Concéntrico (Antihurto) : SI

Al : SI

Calibre (Awg) : 6

Red De Distribución : TRENZADA Conexión En Bornes Conforme : SI Inspección Visual Conforme : SI Acometida Totalmente Visible : SI Inspección Técnica Conforme : SI

Corriente Medida en Poste

Fase 1 : 9.8 Neutro : 9.8

Corriente Medida en Bornes

Fase 1 : 9.8 Neutro : 9.8

Diferencia Corrientes

Fase 1: 0.0
Neutro: 0.0
Linea Directa: SI
Corriente (A)
Fase 1: 5.4
Fase 2: 0

Fase 3: 0 Tension (V)

Fase 1 : 122.2 Fase 2 : 0


Fase 3 : 0 Potencia (w) Fase 1 : 659.88

Fase 2 : 0

Fase 3 : 0

Se Corrige Anomalía : SI

Diagrama Conexión



GEOREFERENCIACION

DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.8162603,-78.7634643

DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.8166649,-78.7633677

Altura: 25.0

AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : NO

Tipo Uso Mixto : NO

TOTAL AFORO

Total Aforo : 0.0

ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

NORMALIZACION MEDIDOR

Normalización Medidor : SI

Instalo : SI

Predio Con Medidor : SI

Retiro : SI Reubico : NO Exteriorizo : NO

Medidor Se Deja Con Usuario : SI

Altura Medidor (M) : 1.80 Instalación Tapa Bornera : SI Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

DATOS MEDIDOR INSTALADO

Medidor Comprado En Cedenar : NO

Propiedad De : cedenar

Medidor : medida inteligente

Numero Medidor Provisional: 047422757

Marca : ZIV

Tipo: 5CTM-E2C-4D536A

Año : 2017 Clase : 1 Activa : SI Reactiva : SI Tensión (V) : 120

Corriente (A) : 0.25-5(80) Tipo Medidor : MONOFASICO

Clase : ELECTRONICO

Lectura Activa (kWh) : 2.17 Lectura Reactiva (kVArh) : 0.14

Sello 1 Tapa Principal Preinstalado : LB408439

Color2 Tapa Principal Preinstalado : VERDE

TRANSPARENTE

Tipo 2 Tapa Principal Preinstalado : VT

Sello 1 Tapa Bornera : 1742936

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 492052

Color Caja : ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja : RA

Registrador Funciona : SI Led O Disco Funciona : SI

Se Entrega A Usuario Certificado Calibración : NO

NORMALIZACION ACOMETIDA Normalización Acometida : SI

Instalo : NO
Retiro : NO
Reubico : SI
Exteriorizo : NO

Tensión Toma Corriente (V) : 122.2

Observaciones Generales De Acta De Revisión : se retiran lineas directas y se instala medidor ZIV

en poste usuario se niega a firmar acta.

Nuevo Sticker: 326625

PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$: 0.0

FINALIZACION

Usuario Estuvo Presente En La : SI Usuario Se Negó A Firmar : SI

Hora De Finalización : 19-06-2019 18:21:40

TESTIG0

Nombre : Cristian Dussan Cedula : 1075222772

Lugar De Expedición : Neiva

Firma



TECNICO

Nombre : ARTURO ALEXANDER CHILES

Cedula: 1088596640

Lugar De Expedición : Cumbal

Firma