DATOS ODT

Nro Orden : 6999025 Numero Acta : 68719 Código Interno : 389472 Revisión Previa : SI INICIO ORDEN TRABAJO

Fecha Ejecución : 07-06-2019 09:47:49

INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA

Nombre Suscriptor: NESTOR URREA

Dirección: CS 81 CL MOSQUERA - CL MOSQUERA -

TUMACO

Municipio : TUMACO

Tipo De Uso (Factura Energía) : CO COMERCIAL

Uso Actual (Real) : NO RESIDENCIAL

Tipo De Uso Corresponde : SI

Que Funciona Actualmente? : restaurante la jarra

DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI

No. Medidor : 047421694

Marca : ZIV Año : 2017

Tipo: 5CTM-E2C-4D536A

Clase : 1

Lectura Activa (kWh) : 14065 Lectura Reactiva (kVArh) : 11499

Tipo Medidor : MONOFASICO

Tensión : 120

Corriente : 0.25-5(80) Medida Inteligente : SI

Sello 1 Tapa Principal : 398625 Tipo Sello 1 Tapa Principal : VE Color1 Tapa Principal : VERDE Sello 2 Tapa Principal : 398626 Tipo Sello 2 Tapa Principal : VE Color2 Tapa Principal : VERDE Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Sello Caja : 450126 Tipo Sello Caja : RA Color Caja : ROTO SEAL AZUL Adhesivo Laboratorio : LEB361556

INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA

Se Realiza Prueba de Fuga? : SI Prueba De Fuga Carga Total : 00.0

PREDIO

Numero De Familias Que La Integran : θ

Numero De Habitantes Vivienda : 0

MEDIDOR

Sin Sello (S) En Tapa Bornera : SI

Sin Sello O Sello Abierto En Caja : SI

PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : verificador Numero Patrón Utilizado : 3926

Medidor : electronico

PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)

% Error : 0.11 Conforme : SI PRUEBA REGISTRADOR E Dosificada (Kwh) : 1 E Registrador (Kwh) : 1.03

Corriente (A) : 47.9 % Error : 0.08

Conforme : SI

PRUEBA DE ARRANQUE (I<01A)

Corriente (A) : 0.05

Con Fase 1 : SI Conforme : SI

FUNCIONAMIENTO SIN CARGA (Giro en vacio)

Conforme : SI

CONEXION EN BORNES

PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA

Acometida Ubicación : EXTERNA

Longitud (M) : 15

Cable Concéntrico (Antihurto) : SI

Al : SI

Calibre (Awg) : 6

Red De Distribución : TRENZADA Conexión En Bornes Conforme : NO

Observación : medidor energizado con carga directa

Inspección Visual Conforme : SI Acometida Totalmente Visible : SI Inspección Técnica Conforme : NO

Observación : medidor energizado con carga directa

Corriente Medida en Poste

Fase 1 : 27.8 Neutro : 27.8


Corriente Medida en Bornes

Fase 1 : 0.0 Neutro : 27.8

Diferencia Corrientes

Fase 1 : 27.8 Neutro : 0.0

Diagrama Conexión



DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.8087984,-78.7666499

Altura : 17.0

DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.8090107,-78.7670156

Altura: 12.0

AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : NO

TOTAL AFORO

Total Aforo : 0.0

Factor De Potencia: 0.99

ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

NORMALIZACION MEDIDOR

Normalización Medidor : NO Predio Con Medidor : SI

Retiro : NO

Altura Medidor (M) : 1.80 Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

DATOS MEDIDOR INSTALADO

Sello 1 Tapa Bornera : 1738142

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 486502

Color Caja: ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja: RA

NORMALIZACION ACOMETIDA Normalización Acometida : SI

Instalo : NO
Retiro : NO
Reubico : SI
Exteriorizo : NO

Tensión Toma Corriente (V) : 124

Observaciones Generales De Acta De Revisión : medidor energizado con carga directa se reubica acometida y se normaliza, se toman fotos de acometida después en foto anexos y prueba de fuga.

Nuevo Sticker: 286803

PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$: 0.0

FINALIZACION

Usuario Estuvo Presente En La : SI

Usuario Se Negó A Firmar : SI

Hora De Finalización : 07-06-2019 10:30:23

TESTIG0

Nombre : Cristian Dussan Cedula : 1075222772

Lugar De Expedición : Neiva

Firma

TECNICO

Nombre : DIEGO VICENTE TOBAR LOPEZ

Cedula : 87218132

Lugar De Expedición : 1414

Firma

