## DATOS ODT

Nro Orden : 7023434 Numero Acta : 73560 Código Interno : 623966 Revisión Previa : SI INICIO ORDEN TRABAJO

Fecha Ejecución : 22-06-2019 10:16:46

#### INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA

Nombre Suscriptor : ESTELA QUIROS IZQUIERDO Dirección : NVO HORTE BL 65 C 8 NUEVO HORIZONTE

TUMAC0

Municipio : TUMACO

Tipo De Uso (Factura Energía) : RE VIVIENDA

Uso Actual (Real) : RESIDENCIAL Tipo De Uso Corresponde : SI

Que Funciona Actualmente? : VIVIENDA

# DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI Medida Reactiva : SI No. Medidor : 047421228

Marca : ZIV Año : 2017

Tipo: 5CTM-E2C-4D536A

Clase: 1

Lectura Activa (kWh) : 002090 Lectura Reactiva (kVArh) : 000695

Tipo Medidor : MONOFASICO

Tensión : 120

Corriente : 0.25-5(80) Medida Inteligente : SI

Sello 1 Tapa Principal : 397594
Tipo Sello 1 Tapa Principal : VE
Color1 Tapa Principal : VERDE
Sello 2 Tapa Principal : 397595
Tipo Sello 2 Tapa Principal : VE
Color2 Tapa Principal : VERDE
Sello 1 Tapa Bornera : 1725186
Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Sello Caja : 432947 Tipo Sello Caja : RA Color Caja : ROTO SEAL AZUL Adhesivo Laboratorio : LEB360973

# INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA

Se Realiza Prueba de Fuga? : SI Prueba De Fuga Sin Carga : 0

PREDIO

Numero De Familias Que La Integran : 1

Numero De Habitantes Vivienda : 3

# PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : pinza VA Numero Patrón Utilizado : pz21

Medidor : electronico

PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)

Constante : 1000

Kd : SI

Corriente (Con Baja Carga) : 4.9

Tensión (V) : 120 Minutos : 0 Segundos : 30

Numero De Vueltas : 5 % Error : 2.04081632

Conforme : SI PRUEBA REGISTRADOR E Dosificada (Kwh) : 10 E Registrador (Kwh) : 10 Corriente (A) : 4.9

% Error : 0.0 Conforme : SI

Conforme : SI

PRUEBA DE ARRANQUE (I<01A)

Corriente (A) : 0.06
Con Fase 1 : SI

#### CONEXION EN BORNES

## PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA

Acometida Ubicación : EXTERNA

Longitud (M) : 21

Cable Concéntrico (Antihurto) : SI

Al : SI

Calibre (Awg) : 6

Red De Distribución : TRENZADA Conexión En Bornes Conforme : SI Inspección Visual Conforme : SI Acometida Totalmente Visible : SI Inspección Técnica Conforme : SI

Corriente Medida en Poste

Fase 1 : 2.6 Neutro : 2.6

Corriente Medida en Bornes

Fase 1 : 2.6 Neutro : 2.6

Diferencia Corrientes

Fase 1 : 0.0 Neutro : 0.0

Diagrama Conexión

#### **GEOREFERENCIACION**

DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.7836356,-78.7857005

DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.7835703,-78.7856959

### AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : SI

Tipo Uso Mixto : NO BOMBILLA AHORRADORA Bombilla Ahorradora : SI

Contided 7

Cantidad : 7

Carga Unitaria : 21 carga Total : 147.0 Residencial : 147 No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

NEVERA Nevera : SI Cantidad : 1

Carga Unitaria : 300 carga Total : 300.0 Residencial : 300 No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

LAVADORA Lavadora : SI Cantidad : 1

Carga Unitaria : 150 carga Total : 150.0 Residencial : 150 No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

TELEVISOR Televisor : SI Cantidad : 2

Carga Unitaria : 150 carga Total : 300.0 Residencial : 300 No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

TOTAL AFORO

Total Aforo : 897.0 Estufa A Gas : SI Calentador A Gas : NO Cilindro Con Gas : SI Gas Domiciliario : NO

# ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

NORMALIZACION MEDIDOR Normalización Medidor : NO Predio Con Medidor : SI Altura Medidor (M) : 1.80 Instalación Sellos : SI Inspección Estado Del Predio : SI

DATOS MEDIDOR INSTALADO

Sello 1 Tapa Bornera : 1743034 Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 492262

Color Caja: ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja: RA

NORMALIZACION ACOMETIDA Normalización Acometida : NO Tensión Toma Corriente (V) : 120

Observaciones Generales De Acta De Revisión : SE REALIZA LA REVISION INTEGRAL DONDE SE ENCUENTRA EQUIPO DE MEDIDA EN BUEN ESTADO, SIN FUGAS EN

CONEXIONES.

Nuevo Sticker: 326674

# PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$ : 0.0

#### **FINALIZACION**

Firma En Constancia : propietario Usuario Estuvo Presente En La : SI Usuario Se Negó A Firmar : NO

Hora De Finalización : 22-06-2019 10:30:07

PROPIETARIO-ADMINISTRADOR-USUARIO

Nombre : ESTELA QUIROS Cedula : 59669246

Lugar De Expedición : TUMACO

Firma



TECNICO

Nombre : JULIO MORALES

Cedula : 73146818

Lugar De Expedición : CARTAGENA

Firma