DATOS ODT

Nro Orden : 6999263 Numero Acta : 73885 Código Interno : 1146791 Revisión Previa : SI INICIO ORDEN TRABAJO

Fecha Ejecución : 26-06-2019 08:23:05

INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA

Nombre Suscriptor : FLORA FELISA ARROYO CORTES Dirección : CS 657A BAJITO II BAJITO TUMACO

Municipio : TUMACO

Tipo De Uso (Factura Energía) : RE VIVIENDA

Uso Actual (Real) : RESIDENCIAL Tipo De Uso Corresponde : SI

Que Funciona Actualmente? : vivienda

MEDIDOR

Anomalía Lectura No Corresponde : SI

DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI Medida Reactiva : SI No. Medidor : 16529999

Marca : HEX Año : 2017 Tipo : HXE12R Clase : 1

Lectura Activa (kWh) : 1358.63 Lectura Reactiva (kVArh) : 370.78

Tipo Medidor : MONOFASICO

Tensión : 120 Corriente : 5-60

Medidor Provisional : SI

Sello 1 Tapa Principal : 380586 Tipo Sello 1 Tapa Principal : VE Color1 Tapa Principal : VERDE Sello 2 Tapa Principal : 380587 Tipo Sello 2 Tapa Principal : VE Color2 Tapa Principal : VERDE Sello 1 Tapa Bornera : 1671984 Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Sello Caja : 481516 Tipo Sello Caja : RA Color Caja : ROTO SEAL AZUL Adhesivo Laboratorio : LB337846

INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA

Se Realiza Prueba de Fuga? : SI Prueba De Fuga Carga Parcial : 0 PRFDT0

Numero De Familias Que La Integran : 1 Numero De Habitantes Vivienda : 3

PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : pinza VA Numero Patrón Utilizado : pz-2

Medidor : electronico

PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)

Constante : 3200

Kd : SI

Corriente (Con Baja Carga) : 5

Tensión (V) : 118 Minutos : 0 Segundos : 10

Numero De Vueltas : 5 % Error : -4.6610169

Conforme : SI PRUEBA REGISTRADOR

E Dosificada (Kwh) : 0.098 E Registrador (Kwh) : 0.10

Corriente (A) : 5 % Error : 2.0 Conforme : SI

PRUEBA DE ARRANQUE (I<01A) Corriente (A) : 0.06

Con Fase 1 : SI Conforme : SI

CONEXION EN BORNES

PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA

Acometida Ubicación : EXTERNA

Longitud (M): 25

Cable Concéntrico (Antihurto) : SI

Al : SI

Calibre (Awg) : 6

Red De Distribución : TRENZADA Conexión En Bornes Conforme : SI Inspección Visual Conforme : SI Acometida Totalmente Visible : SI Inspección Técnica Conforme : SI Corriente Medida en Poste

Fase 1 : 1.1 Neutro : 1.1

Corriente Medida en Bornes

Fase 1 : 1.1 Neutro : 1.1

Diferencia Corrientes

Fase 1 : 0.0 Neutro : 0.0

Diagrama Conexión

GEOREFERENCIACION

DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.8222979,-78.7635978

DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.8223217,-78.7635754

AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : SI

Tipo Uso Mixto: NO **BOMBILLA AHORRADORA** Bombilla Ahorradora : SI

Cantidad : 3

Carga Unitaria : 20 carga Total : 60.0 Residencial: 60 No Residencial: 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

NEVERA Nevera : SI Cantidad: 1

Carga Unitaria: 300 carga Total : 300.0 Residencial: 300 No Residencial: 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

LICUADORA Licuadora : SI Cantidad : 1

Carga Unitaria: 300 carga Total : 300.0 Residencial: 300 No Residencial: 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

LAVADORA Lavadora : SI Cantidad : 1

Carga Unitaria: 400 carga Total : 400.0 Residencial: 400 No Residencial: 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

TELEVISOR Televisor: SI Cantidad : 1

Carga Unitaria : 350 carga Total : 350.0 Residencial: 350 No Residencial: 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

EQUIPO DE SONIDO Equipo de Sonido : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 100 carga Total : 100.0 Residencial : 100 No Residencial: 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

TOTAL AFORO

Total Aforo: 1510.0 Estufa A Gas : SI Calentador A Gas: NO Cilindro Con Gas : SI Gas Domiciliario : NO

ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR **INSTALADO**

NORMALIZACION MEDIDOR

Normalización Medidor: NO Predio Con Medidor : SI Altura Medidor (M): 1.8 Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

DATOS MEDIDOR INSTALADO

Sello 1 Tapa Bornera : 1743055

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja: 492248

Color Caja: ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja: RA

NORMALIZACION ACOMETIDA Normalización Acometida: NO Tensión Toma Corriente (V) : 118

Observaciones Generales De Acta De Revisión : equipo de medida en buen estado.medidor ubicado a 1.80 no a merita reubicación con total acceso al medidor

Nuevo Sticker: 326732

PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$: 0.0

FINALIZACION

Firma En Constancia : arrendatario Usuario Estuvo Presente En La : SI Usuario Se Negó A Firmar : NO

Hora De Finalización : 26-06-2019 08:50:00

PROPIETARIO-ADMINISTRADOR-USUARIO

Nombre: rosa portocarrero

Cedula : 59662652

Lugar De Expedición : tumaco

Firma

