## DATOS ODT

Nro Orden: 7026340 Numero Acta: 74553 Código Interno : 1058931 Revisión Previa : SI INICIO ORDEN TRABAJO

Fecha Ejecución : 26-06-2019 14:57:45

### INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA

Nombre Suscriptor : CLAUDIA CECILIA SEVILLANO

Dirección : CS 61 - 7 DE AGOSTO - TUMACO

Municipio : TUMACO

Tipo De Uso (Factura Energía) : RE VIVIENDA

Uso Actual (Real) : RESIDENCIAL Tipo De Uso Corresponde : SI

Que Funciona Actualmente? : VIVIENDA

## DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI No. Medidor: 39959

Marca : MEC Año : 2013 Tipo: MC-1Z Clase: 1

Lectura Activa (kWh): 13436.18

Tipo Medidor : MONOFASICO

Tensión : 120 Corriente : 5(100) Medida Centralizada : SI No. Home Display: 34544 Sello Home Display : plomo Tipo Sello Home Display: PL Color Home Display: PLATA Sello 1 Tapa Bornera : 1472068 Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

### INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA

Se Realiza Prueba de Fuga? : SI Prueba De Fuga Sin Carga: 0

**PREDIO** 

Numero De Familias Que La Integran : 1 Numero De Habitantes Vivienda : 3

MEDITOR

Sin Sello O Sello Abierto En Caja : SI

### PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : pinza VA

Numero Patrón Utilizado : pz21

Medidor : electronico

PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)

Constante : 1000

Kd : SI

Corriente (Con Baja Carga) : 4.9

Tensión (V): 120 Minutos: 0 Segundos: 30

Numero De Vueltas : 5 % Error: 2.04081632

Conforme : SI PRUEBA REGISTRADOR E Dosificada (Kwh): 10 E Registrador (Kwh): 10 Corriente (A): 4.9

% Error : 0.0 Conforme : SI

PRUEBA DE ARRANQUE (I<01A)

Corriente (A) : 0.06 Con Fase 1 : SI Conforme : SI

CONEXION EN BORNES

## PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA

Acometida Ubicación : EXTERNA

Longitud (M): 18

Cable Concéntrico (Antihurto) : SI

Al : SI

Calibre (Awg): 6

Red De Distribución : TRENZADA Conexión En Bornes Conforme : SI Inspección Visual Conforme : SI Acometida Totalmente Visible : SI Inspección Técnica Conforme : SI

Corriente Medida en Poste

Fase 1: 2.6 Neutro: 2.6


Corriente Medida en Bornes

Fase 1: 2.6 Neutro: 2.6

Diferencia Corrientes

Fase 1: 0.0 Neutro: 0.0

Diagrama Conexión



DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.8093296,-78.7678213

DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.8091796,-78.7678743

## AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : SI

Tipo Uso Mixto : NO BOMBILLA AHORRADORA Bombilla Ahorradora : SI

Cantidad : 5

Carga Unitaria : 21 carga Total : 105.0 Residencial : 105 No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

NEVERA Nevera : SI Cantidad : 1

Carga Unitaria : 300 carga Total : 300.0 Residencial : 300 No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

TELEVISOR Televisor : SI Cantidad : 1

Carga Unitaria : 150 carga Total : 150.0 Residencial : 150 No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

EQUIPO DE SONIDO Equipo de Sonido : SI

Cantidad: 1

Carga Unitaria : 150 carga Total : 150.0 Residencial : 150 No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

OTRO 1 Otro 1 : SI Cual : VENTILADOR

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 150 carga Total : 150.0 Residencial : 150 No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

TOTAL AFORO

Total Aforo : 855.0 Estufa A Gas : SI Calentador A Gas : NO Cilindro Con Gas : SI Gas Domiciliario : NO

# ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

NORMALIZACION MEDIDOR Normalización Medidor : SI

Instalo : NO

Predio Con Medidor : SI

Reubico : NO Exteriorizo : NO Parametrizó : SI

Altura Medidor (M) : 1.80 Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

DATOS MEDIDOR INSTALADO

Sello 1 Tapa Bornera : 1743069

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 492291 Color Caja : ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja : RA

NORMALIZACION ACOMETIDA Normalización Acometida : NO Tensión Toma Corriente (V) : 120

Observaciones Generales De Acta De Revisión : SE REALIZA REVISION INTEGRAL DONDE SE VALIDAN PRUEBAS AL EQUIPO DE MEDIDA EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE DETECTO BORNERA EN HD FLOJA SE DEJA

AJUSTADA.

Nuevo Sticker: 326699

## PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$: 0.0

## **FINALIZACION**

Firma En Constancia : propietario Usuario Estuvo Presente En La : SI

Usuario Se Negó A Firmar : NO

Hora De Finalización : 26-06-2019 15:17:19

PROPIETARIO-ADMINISTRADOR-USUARIO

Nombre : CLAUDIA SEVILLANO

Cedula : 59671797

Lugar De Expedición : TUMACO

Firma



**TECNICO** 

Nombre : JULIO MORALES Cedula : 73146818

Lugar De Expedición : CARTAGENA

Firma